

جدول ساختار شکست بازرسی گاز		
" لوله کشی توکار "		
ردیف	مرحله پیشرفت عملیات	میزان پیشرفت (درصد)
۱	انعقاد قرارداد و کنترل نقشه اولیه لوله کشی گاز، کنترل ابتدایی مسیر دودکش ها، اعلام نیاز و محل دریچه های تامین هوا، جانمایی کنتور، محل عبور رایزرها، محل، جهت و ارتفاع قرارگیری شیرهای مصرفی و اصلی	۱۵
۲	کنترل مصالح لوله کشی گاز نظیر لوله و اتصالات، نوار و پرایمر، شیرآلات، الکتروود و ...	۵
۳	بازدید در حین اجرای لوله کشی و تست نوار، کیفیت جوش، الکتروود مصرفی	۵
۴	تست فشار و کنترل پوشش مناسب و انطباق نقشه های پلان و ایزومتریک گاز رسانی با اجرا	۳۰
۵	تست و بازدید نهایی قبل از سکونت، کنترل دودکش ها، دریچه های تامین هوا، پلاک گذاری و ارتفاع شیرها و ایزومتریک واحد ها و ...	۳۵
۶	کنترل و تکمیل نقشه های گاز و گزارش نویسی و مطابقت نقشه با اسکن بارگذاری شده و تایید نهایی و سیستمی نقشه ها	۱۰
جمع کل		۱۰۰
" لوله کشی روکار "		
ردیف	مرحله پیشرفت عملیات	میزان پیشرفت (درصد)
۱	انعقاد قرارداد و کنترل نقشه اولیه لوله کشی گاز، کنترل ابتدایی مسیر دودکش ها، اعلام نیاز و محل دریچه های تامین هوا، جانمایی کنتور، محل عبور رایزرها، محل، جهت و ارتفاع قرارگیری شیرهای مصرفی و اصلی	۱۵
۲	کنترل مصالح لوله کشی گاز نظیر لوله و اتصالات، نوار و پرایمر، شیرآلات، الکتروود و ...	۵
۳	بازدید در حین اجرای لوله کشی و تست پوشش و چربی زدایی و الکتروود مصرفی	۵
۴	تست فشار و کنترل پوشش مناسب و انطباق نقشه های پلان و ایزومتریک گازرسانی با اجرا	۳۰
۵	تست و بازدید نهایی قبل از سکونت، کنترل دودکش ها، دریچه های تامین هوا، پلاک گذاری و ارتفاع شیرها و ایزومتریک واحد ها و ...	۳۵
۶	کنترل و تکمیل نقشه های گاز و گزارش نویسی و مطابقت نقشه با اسکن بارگذاری شده و تایید نهایی و سیستمی نقشه ها	۱۰
جمع کل		۱۰۰

تاریخ امضای ناظر

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

تاریخ امضا کارفرما

نام و نام خانوادگی:

مهر / اثر انگشت و امضاء

تاریخ امضای مجری

نام و نام خانوادگی:

مهر و امضاء

مهر و امضای واحد بازرسی گاز

سازمان نظام مهندسی