



گزارش عملکرد هیئت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

گزارش قرارداد های پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس:

ردیف	محدوده	موضوع پرونده	طرف قرارداد/پیمانکار / مجری	نحوه واگذاری	تاریخ قرارداد / پیمان	مبلغ پیمان / پروژه	مجموع مبلغ هزینه شده در پروژه
۱	سالن اصلی ورزشی	احداث سازه سوله	شرکت طرح و ساخت تیماد	مناقصه	۹۶/۰۱/۰۸	۱۹.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۶۴۳.۴۳۹.۲۱۶
۲		تکمیل سازه سکو	شرکت طرح و ساخت تیماد	افزایش ۲۵٪ قرارداد احداث	۹۶/۱۱/۲۸	۱.۵۱۴.۰۹۷.۰۰۰	۲۰.۳۹۳.۰۸۰.۲۷۹
۳		تکمیل سالن اصلی ورزشی	شرکت ساختمانی صادق پیشیر	افزایش ۲۵٪ قرارداد احداث	۹۶/۱۰/۳۰	۲۶.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۲۹۷.۴۳۳.۶۸۰
۴		تکمیل تاسیسات برقی سالن اصلی ورزشی	رمضانی	کمیسیون معاملات / ترک تشریفات	۹۸/۰۸/۲۸	۳۰۴.۸۱۳.۱۹۲	۳۰۴.۸۱۳.۰۹۲
۵		نصب و راه اندازی موتورخانه سالن اصلی ورزشی	محمد خدارحمی	نامه استعلام	۹۸/۱۰/۲۵	۶۸۷.۵۰۰.۰۰۰	۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۶		اجرای گازکشی موتورخانه	بیت اله کریمی	کمیسیون معاملات / ترک تشریفات	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۵.۰۰۷.۰۰۰
۷		نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق سالن اصلی ورزشی	آرین آذر دافع	نامه استعلام	۹۸/۰۸/۲۹	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸		سیستم صوت سالن ورزشی	گروه صدابرداری بزواک	نامه استعلام	۹۸/۰۸/۲۵	۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۹۴.۰۰۰.۰۰۰
۹		تهیه ازیبالت تاسیسات مکانیکی سالن اصلی ورزشی	علی اکبر شاهدهی	مصوبه	۹۸/۱۲/۲۶	۵۸۰.۳۵.۶۰۰	۵۸۰.۳۵.۶۰۰
۱۰		تهیه ازیبالت تاسیسات برقی سالن اصلی ورزشی	حسین جلیلی	مصوبه	۹۸/۱۲/۲۶	۵۸۰.۳۵.۶۰۰	۵۸۰.۳۵.۶۰۰
۱۱		هوارسان	گروه کارخانجات ساران	کمیسیون معاملات	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵.۸۸۰.۵۸۴.۸۸۰	۵.۸۸۰.۵۸۴.۸۸۰
۱۲		چیلر	شرکت پارس صنعت تهویه بویا	کمیسیون معاملات	۹۹/۱۲/۲۷	۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳		دستمزد لوله کشی هوارسان های سالن چندمنظوره خانه مهندس	محمد خدارحمی	کمیسیون معاملات-مصوبه هیئت رئیسه	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۵.۵۰۰.۰۰۰
۱۴		خرید رختکن سالن چند منظوره ورزشی	کاپیت و دکوراسیون صبا	کمیسیون معاملات-مصوبه هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۴.۶۵۰.۰۰۰
۱۵		خرید تابلو برق هوارسان های سالن چند منظوره	مهندسی برق ظهور صنعت	کمیسیون-مصوبه هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶		تهیه سند قطعی پروژه تکمیل سالن ورزشی	اسماعیل اسدی		۷۹۸۷ شماره نامه ابلاغ	۰	۰



گزارش عملکرد هیئت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

گزارش قرارداد های پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس:

ردیف	محدوده	موضوع پرونده	طرف قرارداد/پیمانکار/مجری	نحوه واگذاری	تاریخ قرارداد / پیمان	مبلغ پیمان / پروژه	مجموع مبلغ هزینه شده در پروژه
۱۷	ساختمان اداری	احداث سازه ساختمان اداری	شرکت پاینده ساز	مناقصه	۹۷/۰۴/۱۹	۲۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۶.۲۸۲.۴۵۱
۱۸		تکمیل سازه ساختمان اداری	شرکت پاینده ساز	ترک تشریفات مناقصه - استعلام	۹۸/۰۱/۳۱	۲۹.۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۸۳۲.۷۵۳.۳۱۲
۱۹		تکمیل ساختمان اداری	شرکت سازه سازان متین	مناقصه	۹۹/۰۶/۰۱	۲۳۹.۵۹۵.۴۰۴.۸۶۰	۴۴۴.۲۷۸.۸۸۰.۳۲۲
۲۰		طراحی و ترسیم نقشه های تکمیلی معماری	مصطفی سعادت طلب	مصوبه	۹۸/۰۴/۱۲	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۱		مشاور فاز ۲ معماری ساختمان اداری	مصطفی سعادت طلب	مصوبه	۹۹/۰۷/۲۷	۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۳۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۲		مشاور فاز ۲ تاسیسات مکانیکی ساختمان اداری و تهیه متره و برآورد	علی اکبر شاهدهی	مصوبه	۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۲.۴۵۳.۲۳۵	۱۰۲.۴۵۳.۲۳۵
۲۳		مشاور فاز ۲ تاسیسات برقی ساختمان اداری و تهیه متره و برآورد	حسین چلبلی	مصوبه	۹۸/۱۲/۲۶	۱۰۲.۴۵۳.۲۳۵	۱۰۲.۴۵۳.۲۳۵
۲۴		داکت فن کونل سقفی	شرکت یکتا تهویه اروند	مصوبه	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵.۲۰۰.۱۷۲.۰۰۰	۵.۲۰۰.۱۷۲.۰۰۰
۲۵		تصویربرداری احداث ساختمان اداری	سید عبدالحسین میرداماد	استعلام	۹۸/۱۱/۱۶	۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰
۲۶		مدل سازی اطلاعات (BIM)	شرکت بنا بار مهرآز ابرائیان	مصوبه	۹۸/۰۷/۲۴	۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۶.۲۲۲.۱۶۷
۲۷		پیش برداخت قرارداد خرید آسانسور ساختمان اداری	آزند آریا آسانسور صنعت	کمیسیون-مصوبه هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵.۷۰۲.۸۰۰.۰۰۰	۴.۵۶۲.۲۴۰.۰۰۰
۲۸		خرید هوارسان های ساختمان اداری	شرکت فرم دما	کمیسیون-مصوبه هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰



گزارش عملکرد هیئت مدیره

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

گزارش قرارداد های پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس:

ردیف	محدوده	موضوع پرونده	طرف قرارداد/پیمانکار / مجری	نحوه واگذاری	تاریخ قرارداد / پیمان	مبلغ پیمان / پروژه	مجموع مبالغ هزینه شده در پروژه
۳۰	محوطه و سایر مستحقات	احداث دیوار محوطه	شرکت ساختمانی صادق پیشیر	مناقصه	۹۵/۱۲/۲۴	۷.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۶۸۷.۷۵۲.۰۰۵
۳۱		اجرای سردرب و محوطه سازی	شرکت ساختمانی صادق پیشیر	%۲۵ قرارداد	۹۶/۱۱/۰۱	۱.۷۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۱۷.۰۱۳.۰۵۶
۳۲		اجرای زمین مینی فوتبال (بدون چمن)	شرکت هنگام نیروی پارس	ترک تشریفات مناقصه - استعلام	۹۸/۱۰/۲۱	۵.۳۵۸.۵۶۵.۲۷۰	۷.۲۹۵.۸۸۸.۹۴۰
۳۳		حفر چاه ها و کول گذاری	عبداله حسینی	استعلام	۹۸/۰۹/۲۰	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۱.۷۲۰.۰۰۰
۳۴		اجرای گاز کشی محوطه و لوله کشی موتورخانه	بیت اله گرمی	کمیسیون معاملات	۹۸/۱۰/۲۲	۴۴۳.۵۷۰.۰۰۰	۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰
۳۵		اجرای آسفالت محوطه	پیمانکاری خیرخواه	استعلام	۹۸/۱۱/۱۶	۴.۹۰۶.۹۰۰.۰۰۰	۵.۳۹۸.۷۹۳.۳۳۰
۳۶		اجرای لوله گذاری فاضلاب محوطه	هادی قدمگاهی	مناقصه محدود / ترک تشریفات	۹۷/۰۷/۱۶	۱.۰۴۷.۷۰۳.۰۰۰	۱.۳۰۸.۲۴۸.۰۰۰
۳۷		ایستگاه گاز TS۴۰۰	شرکت تجهیز انرژی نمین گاو	ترک تشریفات	۹۹/۰۹/۲۵	۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۴.۲۰۰.۰۰۰
۳۸		دستمزی کارهای بنایی	حسینقلی قاسمی	ترک تشریفات	۹۹/۰۳/۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۴۱.۱۳۸.۴۰۰
۳۹		اجرای ایستگاه گاز	بهیسه سازه پارسا مهر	استعلام	۹۹/۱۰/۲۳	۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰
۴۰		دستمزی کارهای بنایی زمین های روپاز	حسینقلی قاسمی	ترک تشریفات	۹۹/۰۵/۲۶	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۱.۳۴۰.۰۰۰
۴۱		دستمزی تکمیل کارهای بنایی	حسینقلی قاسمی	ترک تشریفات	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۶۳.۶۹۹.۸۰۰
۴۲		اجرای موتورخانه تا محوطه - سرویس بهداشتی و بوستر پمپ آبیاری یاغچه ها	محمد خدارحمی	ترک تشریفات	۹۹/۰۸/۲۵	۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰
۴۳		فضای سبز	علی محمد ملا تقی	مصوبه	۹۹/۰۹/۰۱	۵۴.۵۴۷.۹۳۳	۵۴.۵۴۷.۹۳۳
۴۴		فضای سبز	علی محمد ملا تقی	مصوبه	۹۹/۱۲/۲۸	۷۲.۰۰۲.۸۸۰	۷۲.۰۰۲.۸۸۰
۴۵		فضای سبز	علی محمد ملا تقی	مصوبه	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۴.۳۳۰
۴۶		فضای سبز	علی محمد ملا تقی	مصوبه	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰
۴۷		احداث پست برق و اتاق برق	توانمندان صنعت برق صالح نیرو	بازگشایی پاکات استعلام	۹۹/۰۹/۰۹	۲.۳۱۸.۷۵۰.۰۰۰	۲.۱۱۲.۸۹۱.۳۸۰
۴۸		خرید تابلو برق محوطه و اتاق برق	گروه مهندسی برق صنعت گستر	ترک تشریفات بصورت کشف قیمت استعلام	۹۹/۱۲/۲۸	۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۹		تکمیل محوطه مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس	شرکت هنگام نیروی پارس	کمیسیون معاملات - مصوبه هیئت رئیسه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۷.۱۰۶.۰۰۰